

Aleg. XVII.

Sprawozdanie

Wydziału krajowego w przedmiocie robót wykonanych w gmachu szpitala krajowego we Lwowie w latach 1874. i 1875. tudzież o kredytach dodatkowych potrzebnych na pokrycie kosztów do wykończenia istniejącej budowy i wykonania innych niezbędnych i nagłych robót.

Wysoki Sejmie!

Z powodu ukończenia w gmachu szpitala Lwowskiego robót przyzwolonych uchwałą Wysokiego Sejmu z dnia 14. stycznia 1874. r. dopełniamy obowiązku — składając szczegółowe sprawozdanie Wysokiemu Sejmowi o postępie tychże robót i usprawiedliwiając niektóre zarządzenia spowodowane sprawą budowy.

I.

Roboty w gmachu szpitala powszechnego we Lwowie składały się:

A. Z robót głównych objętych czterema kosztorysami:

1. podwyższenia 2. piętra i pokrycia dachem,
2. zmian w wewnętrznym rozkładzie 2. piętra,
3. postawienia nowych pieców,
4. odnowienia zewnętrznej strony gmachu.

B. Z robót dodatkowych, z których jedne były dopełnieniem lub następstwem koniecznym podjęcia i wykonania robót głównych, jako to:

1. przerobienie szczytu północnego prawego skrzydła,
2. urządzenie magazynów na poddaszu środkowej części gmachu,
3. urządzenie łazienek w wieżach wychodkowych na 2. piętrze; sprawienie drzwi żelaznych w murach ogniowych na poddaszu, nowe rury spustowe; inne zaś, które okazały się koniecznymi tak z przyczyny nowego rozlokowania i podziału sal dla chorych i dla administracji, jak i ze względu na wewnętrzną wygodę, a mianowicie:
4. wybudowanie nowych schodów w części środkowej gmachu z lewej strony kaplicy,
5. powiększenie sal 1. piętra w lewym skrzydle,

6. restauracja i przekształcenie parteru i części 1. piętra opróżnionych po przeniesieniu obłąkanych do Kulparkowa,

7. sprawienie dwóch nowych rezerwoarów, restauracja zniszczonych rur wodociągowych i założenie nowych prądów;

inne nakoniec, a mianowicie:

8. przekształcenie lokalności parterowych w części południowej lewego skrzydła, zajmowanych dziś przez kuchnię i magazyny, a przeznaczonych w przyszłości na pomieszczenie łazienek, zostawało w związku z odpowiednimi przekształceniami w temże miejscu na 1. i 2. piętrze dokonane ze względów konstrukcyjnych, które musiało być jednocześnie z temiż wykonanem.

Roboty powyższe wykończono zupełnie, z wyjątkiem:

Z robót głównych:

pozostaje ad 4. malowanie całej zewnętrznej strony gmachu,

Z robót dodatkowych:

ad 1. wykończenie, przerobienie i restauracja szczytu północnego prawego skrzydła,

ad 3. drzwi żelazne do murów ogniowych, które są już w robocie,

ad 6. malowanie ścian i sufitów w lokalnościach przez administracją szpitala zajętych; skrobanie, zacieranie, malowanie lub bielienie korytarza i sal w części środkowej gmachu z lewej strony i takichże w prawem skrzydle, wszystkich na parterze położonych, oraz niektórych robót na 1. piętrze.

Roboty te dla pory zimowej wstrzymane, rozpoczną się z nadchodzącą wiosną i do końca czerwca a najpóźniej lipca przyszłego roku ukończone będą.

Przez wykonanie robót powyżej wyszczególnionych, wartość gmachu, jako zakładu szpitalnego bardzo wiele zyskała na wygodzie i wewnętrznym urządzeniu.

Poddasze na całym gmachu rozdzielono murami ogniowymi na pięć części, tak iż do każdej z nich innemi schodami dostać się można; w każdej części poddasza przeprowadzono komunikacją z systemem wodociągowym i umieszczono właściwy kran pożarowy. Ponieważ sal 2. piętra w środku gmachu około kaplicy i samej kaplicy nie podwyższono, skorzystano zatem z utworzonego w tem miejscu wysokiego i obszernego poddasza i urządzono tamże trzy wielkie i widne magazyny, a nadto pomieszczono cztery wielkie rezerwoary, z których dwa stare a dwa nowe. Wygoda i właściwość pomieszczenia rezerwoarów wodnych w samym środku gmachu, nie potrzebuje bliższego usprawiedliwienia. Rozprowadzona ztąd woda zaopatruje wszystkie części gmachu; dla skompletowania jednak systemu wodnego, dodano wiele nowych prądów. Sale 2. piętra pierwiastkowo tylko 9 stóp wysokie, podniesiono do wysokości stóp 14 a nadto przez przyłączenie do nich korytarzy, dodano im tyle światła i powietrza, że część ta gmachu jest dziś bez zaprzeczenia nie tylko najpiękniejszą ale i najzdrowszą. Podobne powiększenie sal 1. piętra dało się tylko zastosować do dwóch sal w lewym skrzydle położonych.

Pobudowanie nowych schodów w środkowej części gmachu, z lewej strony kaplicy, ułatwiło i uzupełniło komunikacją, oraz dozwoliło podzielić gmach w kierunku pionowym na dwa wielkie działy, męski i kobiecy. Potrzeba tychże schodów motywowała się jeszcze tem, że przeniesiono lokalności zarządowe do środkowej części gmachu, że tamże utworzono główny zajazd i że dla tego należało tem samem stworzyć osobną i bezpośrednią komunikacją z salami chorych obu działów i z nowo urządzonymi magazynami. Schody te nakoniec zostają w związku z projektowanym wybudowaniem oddzielnego budynku, na pomieszczenie pralni, kuchni, łaźni parnej i mieszkań dla służby, który to budynek ma być połączony z gmachem głównym krytą galeryą, z tychże właśnie schodów początek swój biorącą. Z przyczyny, że schody te stały się tym sposobem środkowym punktem całego ruchu administracyjnego i gospodarczego, wybudowano je ogniotrwale, t. j. z kamienia ciosowego i to od piwnic aż na poddasze.

Po przeniesieniu Zarządu i Dyrekcyi do środkowej części gmachu, opróżnione sale prawego skrzydła na parterze, przeznaczono na pomieszkania dla sekundaryuszów. W pozostałych lokalnościach parterowych, pomieszczono oddział oczny, na 1. piętrze oddział chorób

kiłowych i skórnych, całe zaś drugie piętro zajął oddział chorób gorączkowych. Przerobienie szczytu północnego prawego skrzydła było konstrukcyjnym następstwem podwyższenia 2. piętra i pobudowania nowego dachu. W przebudowaniu tem zachowano pod względem architektonicznym ten sam charakter stylowy, w jakim trzymany był szczyt rozebrany.

Roboty wszystkie powyżej wyszczególnione wykazano w latach 1874. i 1875., a mianowicie w r. 1874. postawiono nowy dach, podwyższono i przekształcono wewnątrznie 2. piętro prawego skrzydła i oddano do użytku w pierwszych dniach listopada tegoż roku. Wszystkie inne roboty tak główne jak i dodatkowe, wykończono w r. 1875. i oddano do użytku również w pierwszych dniach listopada — lokalności zaś dyrekcyjne i zarządowe w ostatnich dniach grudnia tegoż roku.

Wysoki Sejm uchwałą z dnia 14. stycznia 1874. r. zezwolił na pokrycie gmachu szpitala Lwowskiego nowym dachem ogniotrwałym i na podniesienie drugiego piętra tegoż gmachu i przyjął przedstawione przez komisję budżetową koszta do wysokości 78.923 zł. — ct.

Na pokrycie kosztów tej budowy przeznaczył Wysoki Sejm następujące fundusze:

a) sumę 61.469 zł. 11 ct.
od gminy miasta Lwowa tytułem zwrotu kosztów utrzymania ubogich chorych Lwowian za czas od r. 1867. po koniec r. 1873. należną i w pięciu latach po 12.293 zł. 82 ct.
spłacić się mającą;

b) na pokrycie brakującej sumy 17.454 zł. 77 ct. w porównaniu z przedstawionymi kosztami budowy, upoważnił Wysoki Sejm Wydział krajowy do użycia na ten cel wszelkich oszczędności, jakie się w wydatkach Lwowskiego powszechnego szpitala osiągnąć dadzą, niemniej do użycia nadwyżek dochodu funduszu szpitalnego, jakie się okazać mogą.

Ponieważ należytość od gminy miasta Lwowa w sumie 61.469 zł. 11 ct. przypadająca według ugody z reprezentacją miasta Lwowa na pięć rat rocznych po 12.293 zł. 82 ct. jest rozłożoną, z których pierwsza rata w r. 1874. była płatną, przeto Wysoki Sejm uchwałą z dnia 16. stycznia 1874. r. postanowił zamieścić na cele budowy w budżecie na r. 1874. brakującą kwotę 66.629 zł. — „

Według sprawozdania Wydziału krajowego z dnia 14. marca 1875. l. 5762 wydano na tę budowę w roku 1874. 8117 zł. 11 ct. i pokryto ten wydatek pierwszą ratą od gminy miasta Lwowa w roku 1874. w sumie 12 293 zł. 80 ct. przypadającą i zaliczką funduszu krajowego w sumie 5823 zł. 31 ct.

Pozostała przeto z preliminowanej na ten cel w budżecie na rok 1874. sumy 66.629 zł.
niewydana, a na ukończenie budowy przeznaczona i potrzebna suma 60.805 zł. 69 ct.
jako zapas kasowy na r. 1875.

Uchwałą z dnia 11. maja 1875. r. Wysoki Sejm upoważnił Wydział krajowy, aby też kwotę 60.806 zł. jako resztę z przyzwolonego uchwałą z dnia 16. stycznia 1874. r. kredytu na pokrycie dachem i podwyższenie drugiego piętra szpitala Lwowskiego przeniósł na rachunek roku 1875. jako kredyt dodatkowy i na cele podjętej budowy użył.

Na rachunek powyższego kredytu wydano na cele budowy w roku 1875. kwotę 51.970 zł. 67¹/₂ ct.

Pozostaje niewyczerpana reszta w kwocie 8835 zł. 21½ ct.
 jako domniemany zapas kasowy z końcem r. 1875., na którym cięży reszta
 należytości przedsiębiorcom z rachunków zakontraktowanych robót, w sumie 14.970 zł. 59 ct.

Ponieważ roboty do zupełnego ukończenia i odbioru co najmniej
 do końca czerwca trwać będą, zachodzi przeto potrzeba doliczyć po ten
 czas wydatki z kierunkiem i dozorem technicznym połączone, mianowicie :

a) wydatki kancelaryi budowy	20 zł.
b) płaca architektki	500 „
c) płaca dozorczy technicznego (konduktora robót)	654 „
d) wikt tegoż	172 „

suma 1346 zł. — ct.

Wynika przeto potrzeba uchwalenia przez Wysoki Sejm w roku
 1876. na cele budowy dodatkowego kredytu w sumie 16.316 zł. 59 ct

Odcliczając domniemany zapas kasowy z końcem roku 1875.
 w sumie 8835 zł. 21½ ct.
 przekroczyliśmy dozwolony kredyt na sumę 7481 zł. 37½ ct.

Mamy obowiązek w myśl §. 10. instrukcyi dla Wydziału kra-
 jowego przekroczenie usprawiedliwić.

Już komisya budżetowa w sprawozdaniu do Sejmu z dnia 14.
 stycznia 1874. r. zwróciła uwagę Wysokiego Sejmu na okoliczność, iż
 jakkolwiek koszta pokrycia nowym dachem i podwyższenia 2go piętra według
 przedłożonych planów i kosztorysów obliczono na sumę 68.929 zł. 53½ ct.
 ze względu jednak, że od czasu, w którym kosztorysy były robione, ceny
 materyałów i robocizny poszły w górę, że roboty nadkosztorsowe — przy
 przerabianiu starych budynków są nieuniknione, w tem przekonaniu moty-
 wowała zwiększenie sumy kosztorsowej o 15% tak, że roboty przedsta-
 wione kosztować miały sumę przez Wysoki Sejm uchwałą z dnia 14. sty-
 cznia 1874. r. przyjętą 78.923 zł. 88 ct.

Preliminując jednak powyższą kwotę na pokrycie kosztu robót,
 nieuwzględniono tej okoliczności, iż kierunek i dozór architektoniczny
 budowy nie mógł być dopełniony siłami, jakimi rozporządza Wydział
 krajowy w oddziale technicznym.

Brak bióra architektonicznego spowodował koszta urządzenia
 bióra budowy, które w ciągu fabryki dwuletniej wynosiły 4208 zł. 66½ ct.
 obecnie doliczywszy koszt policzony do końca czerwca 1876. r. na sumę 1346 zł. — „
 razem 5554 zł. 66½ ct.

Przystępując do spełnienia uchwały sejmowej z dnia 11. stycznia
 1874. r. przyzwolonych robót, poruczyliśmy p. architektce Janowskiemu
 kierownictwo budowy.

Przejrzane i uzupełnione przez niego kosztorysy wykazały w ro-
 botach głównych:

a) podniesienia drugiego piętra i dachu ogniotrwałego sumę	52.527 zł. 01 ct.
b) zmian wewnętrznego podziału na drugim piętrze sumę	4357 „ 28 „
c) odnowienia zewnętrznego gmachu	4722 „ 79 „

które to roboty jako główne kontraktem z dnia 14. paździer-
 nika 1874. r. za sumę 61.607 zł. 8 ct.
 oddaliśmy przedsiębiorcom w wykonanie.

Wyłączyliśmy jednak :

- d) kosztorys czwarty na postawienie pieców, celem wezwania do konkurencji fabrykantów tak miejscowych jak zagranicznych. Gdy jednak oferty okazały się zbyt kosztownymi, a potrzeba wczesnego opalania i osuszania sal do użytku chorych nagliła, zarządziliśmy uchwałą z dnia 15. października 1874. r. postawienie w wykończonych salach prawego skrzydła 19 pieców kamyczkowych za sumę 623 zł. 67 ct.

Uchwałą z dnia 15. czerwca 1875. r. l. 13.387 zarządziliśmy dalsze roboty dodatkowe dla całości i przyszłej organizacji wewnętrznej gmachu niezbędne, a których odroczenie narażałoby w przyszłości fundusz krajowy na nieporównane wyższe wydatki; a to: według kosztorysów sporządzonych przez architekta Janowskiego na podstawie analizy cen zawartego z przedsiębiorcami kontraktu; mianowicie :

1) urządzenia magazynów, zmiany wiązań dachowych nad kaplicą	
w sumie	4574 zł. 76 ct.
2) schodów kamiennych od piwnic do rezerwoarów nad kaplicą	5974 „ 21 „
3) przebudowania sali (Nr. 45 I. p)	568 „ 74 „
4) urządzenia łazienek w wieżach wychodkowych na 2. piętrze, drzwi żelaznych w murach ogniowych i nowych rur spustowych . . .	2684 „ 03 „
5) przerobienia szczytu północnego w prawem skrzydle gmachu	2131 „ 63 „
na sumę	15.933 zł. 37 ct.

Uznając nadto potrzebę umieszczenia rezerwoarów w samym środku gmachu nad kaplicą i sprawienia dwóch nowych rezerwoarów, zarządziliśmy to urządzenie uchwałą z d. 30. maja 1875 r. l. 9550 na sumę 1118 zł. 51 ct.

Nakoniec uchwałą z dnia 10. sierpnia 1875. r. l. 18.111 poleciśmy wystawienie reszty 30 pieców i 4 kuchni kaflowych w sumie . . . 1173 zł. 90 ct.

sumę	80.456 zł. 53 ct.
Do tego bióro budowy w sumie	5554 „ 66 ¹ / ₂ „
Należytość prawna od kontraktu z przedsiębiorcami w kwocie	393 „ 18 „
ogółem	86.404 zł. 37 ¹ / ₂ ct.

Uchwalony kredyt ogólny wynosił 78.923 „ — „

Przekroczenie w sumie 7481 zł. 37¹/₂ ct.
usprawiedliwione nie dającą się odłożyć potrzebą wykazanych wyżej urządzeń.

Z doliczeniem wykazanego zapasu kasowego w sumie 8835 zł. 21¹/₂ ct.
potrzebny na rok 1876. kredyt dodatkowy wynosi, jak wyżej sumę . . . 16.316 zł. 59 ct.

II.

Po przeniesieniu obłąkanych na Kulparków opuszczona przez nich część gmachu w parterze i na 1. piętrze nietylko była tak zdezolowaną, że do użytku szpitalnego oddaną być nie mogła i znacznej wymagała restauracji, ale nadto z dniem 26. maja 1875. r. doniosła Dyrekcyja szpitala o pękaniu belek sufitowych i zarysowaniu się sufitu w salach Nr. 27., 28. i 29. 1. piętra — dalej relacją z dnia 13. czerwca 1875. r. o pękaniu ściany i zarysowaniu się sufitów w przyległych korytarzach.

Sprawdzenie techniczne wykazało, że belki spruchniałe nie były już w stanie utrzymać ciężaru, a bezpieczeństwo i całość budowy wymagały rychłego zaradzenia złemu przez gruntowną rekonstrukcję tej części gmachu.

Również okazał się stan rur wodociągowych w gmachu tak nadwreżonym i zużyтым, że według opinii architektki ani zbliżającej się zimy przetrwałyby nie mógł, narażając nadto ściany gmachu na zwilgocenie i zniszczenie niczem nie powetowane.

Przytem dla regularnej obsługi całego gmachu potrzebnem było uzupełnienie systemu rur wodociągowych, mianowicie:

przedłużenie poziomego prądu głównego na 2. piętrze do lewego skrzydła; spuszczenie dwóch nowych prądów pionowych w prawem skrzydle i w skrzydle przez siostry miłosierdzia zamieszkanem;

urządzenie czterech nowych wypływów w łazienkach 2. piętra tak do wanien jak i natrysków, nakoniec urządzenie czterech nowych prądów pionowych od prądu głównego na 2. piętrze do strychów, któreby w danym razie służyć mogły za rury pożarowe.

Czyniąc w ten sposób zadość przepisom policyi budowlanej, uniknie się niewygodnego ustawiania i napełniania wodą kadzi pożarowych.

Koszt robót rekonstrukcyi i restauracyi w parterze i 1. piętrze po obłąkanych, obliczony po cenach kosztorysowych głównych robót przez architekę p. Janowskiego na sumę	8067 zł. 44 ct.
na roboty nieprzewidziane, kierunek i nadzór techniczny, sporządzenie planu, kosztorysu i rachunku odbiorczego 10 ^o / _o w kwocie	806 „ 74 „
kosztorys rur wodociągowych sporządzony przez mechanika p. Bujnę, a przez architekę p. Janowskiego sprawdzony wynosi sumę	2355 „ 55 „
Cały nakład przedstawionych robót obliczony został na sumę	11.229 zł. 73 ct.

Jako nadzwyczajne i nieprzewidziane nie miały powyższe koszta w budżecie roku 1875. odpowiedniego pokrycia, niezapoznając jednak ich ważności, konieczności i nagłości, postanowił Wydział krajowy uchwałą z d. 23. lipca 1875. l. 16.804 najnaglejsze i najkonieczniejsze z nich pokryć z rubryki „konserwacye budynku“, tudzież z oszczędności innych rubryk budżetu szpitalnego.

Przekonawszy się zaś przez umyślnie ad hoc złożoną komisję odbytą 24. lipca 1875. r., że przedstawione na podstawie elaboratu przedstępnej komisji lekarsko-technicznej objęte powyższymi kosztorysami roboty są konieczne, i że żadnej z nich wytrącić nie można, gdyż stanowią ścisły związek prowadzonej w szpitalu budowy, a wynikają z przeznaczenia i celu do jakiego służyć mają, zatwierdził powyższe kosztorysy w całości uchwałą z dnia 27. lipca 1875. roku l. 17.568 polecając Dyrekcyi szpitala, ażeby wykonanie robót w parterze i na 1. piętrze poruczyła przedsiębiorcy głównych robót budowy, zaś zaprowadzenie rur wodociągowych mechanikowi Bujnie, według planów i kosztorysów po cenach kosztorysowych; kierownictwo obu powyższych robót powierzyła architekcie Janowskiemu, z zaleceniem czuwania nad pilnym i nieprzerwanym postępem robót tak, ażeby najdalej z dniem 1. września 1875. chorzy z wypowiedzianej filii Höfficha nieodzownie mogli być do głównego gmachu przeniesieni.

Gdy z rubryki „konserwacye budynku szpitalnego“ część przypadająca na oddział obłąkanych zużyta została dla Kulparkowa, część zaś oddziałów chorych i położnic prawie zupełnie wyczerpaną na zwykłe roboty konserwacyjne w częściach gmachu do użytku szpitalnego zajętych w filii Hofmana i w prosektoryum, o oszczędnościach winnych rubrykach budżetu szpitalnego nie można było stanowczo orzekać, uprzedzając zamknięcie rachunków, uznał Wydział krajowy potrzebę postąpienia w myśl § 10 instrukcyi dla Wydziału krajowego, uzupełnić kredyt dla tejże rubryki przyzwolony i usprawiedliwić przed Wysokim Sejmem konieczną tego potrzebę wykonaniem nadzwyczajnych i niepreliminowanych robót.

W skutek powziętej dnia 14. grudnia 1875. r. l. 28.824 uchwały, asygnowano na zapłacenie pierwszego rachunku przedsiębiorcy robót, Dyrekcyi szpitalnej dotacją zwrotną dla funduszu chorych na rachunek rubryki XI. z funduszu krajowego sumę 3418 zł. 36 ct.

W uznaniu motywów niniejszego sprawozdania, raczy Wysoki Sejm przyjąć jako usprawiedliwione powyższe zarządzenie, niemniej żądanie obecne kredytu dodatkowego na rok 1876. na pokrycie reszty sumy kosztorysowej w kwocie 7811 zł. 37 ct.

III.

W szpitalu Lwowskim obok wykończenia budowy 2. piętra i dachu, pozostają do wykonania roboty tak wewnątrz gmachu jak też około budynków szpitalnych, które tak ze względu na swe przeznaczenie jak też wysokości nakładu przekraczają charakter zwykłych robót konserwacyjnych i nie mogą być pokryte z zwykłych rubryk budżetu szpitalnego.

Podjęwając spełnienie polecenia Wysokiego Sejmu z dnia 26. maja 1875. r. o obniżenie w przyszłości rubryki „konserwacye budynku“, delegowaliśmy dla zbadania potrzeb konserwacyjnych komisją techniczną.

Przedstawienie komisyjne wykazało, że z wyjątkiem drugiego piętra i części parteru zaopatrzone w okna zupełnie nowe i dla potrzeby wentylacji odpowiednio urządzone prawie całe 1. piętro i część parteru posiada okna tak zbutwiałe, że ich zupełnie otwierać nie można.

Podłogi zaś w całym gmachu przez wiele lat używane i myciem zawilgocone zbutwieniu już uległe, mocno są zniszczone i wymagają odnowienia.

Naokoło gmachu po usunięciu oparckanien ogradzających miejsca przechadzek obłąkanych, potrzeba urządzić w dziedzińcach obrukowanie rynsztoków, wyszutrować drogę zajazdową przed front gmachu, do kuchni, do fabryki gazu, ułożyć trotoar do głównego wchodu z płyt trembowelskich i urządzić ogród.

Koszt tych robót obliczono:

1) Okien nowych 94 po 50 ct.	4700 zł.
2) nowe podłogi	2000 „
3) obrukowanie rynsztoków	768 „
4) chodnik z płyt do głównego wejścia	360 „
5) wyszutrowanie dróg przed główny front do fabryki gazu i kuchni	2660 „
6) założenie ogrodu	1000 „
razem	11.488 zł.

Wykonanie tych robót proponujemy rozłożyć na lat dwa w ten sposób, iż ważniejsze i naglejsze roboty zostałyby wykonane w r. 1876., inne zaś mniej pilne w r. 1877.

Według tej propozycji przypadłyby do wykonania w r. 1876 :

1) nowych okien 44	2200 zł.
2) brukowanie rynsztoków	768 „
3) chodnik z płyt	360 „
4) szutrowanie drogi	2660 „
5) założenie ogrodu	1000 „
suma	6988 „

w roku 1877 :

1) okien 50	2500 zł.
2) nowe podłogi	2000 „
suma	4500 zł.

Zwracamy przytem uwagę Wysokiego Sejmu, że wobec niniejszego przedstawienia obniżyliśmy w myśl polecenia Wysokiego Sejmu z dnia 26. maja 1875. r.

pozycją rubryki „konserwacye“ w preliminarzu do budżetu na r. 1877 z dotychczasowej sumy 6400 zł.
na sumę 3120 „

Zmniejszenie tej rubryki może się jednak ostać tylko w razie przyzwolenia przez Wysoki Sejm na powyższe roboty kredytu dodatkowego na r. 1876.
w sumie 6988 zł.
i uchwalenia na r. 1877. w budżecie nadzwyczajnego wydatku w sumie . . . 4500 zł.

Reasumując wydatki każdego z poszczególnionych działów, okazują się następujące potrzeby:

I. na rok 1876.

- a) na wykończenie robót głównych i dodatkowych przy podniesieniu 2. piętra i nowego dachu suma 16.316 zł. 59 ct.
z której kwota 8835 zł. 21¹/₂ ct. stanowi zapas z przeszłorocznego kredytu i tylko przeniesioną zostaje na rok bieżący;
b) na rekonstrukcją i restauracją części gmachu przez obłąkanych opuszczonej i wodociągi suma 7811 zł. 37 ct.
c) na znaczniejsze konserwacye, okna, drogi, chodniki, rynsztoki i założenie ogrodu suma 6988 zł. — ct.
razem 31.115 zł. 96 ct.

II. na rok 1877.

okna i podłogi suma 4500 zł. — ct.

Wydział krajowy wnosi przeto:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Poleca się Wydziałowi krajowemu wykończenie rekonstrukcyi i restauracyi w gmachu szpitala Lwowskiego zarządzonych i proponowanych, oraz oporządzenie dziedzińców i ogrodu, udzielając na cel powyższy

A.

na rok 1876. kredyt dodatkowy w kwocie 31.115 zł. 96 ct

B.

zaś do budżetu na rok 1877. nadzwyczajny wydatek na konserwacye w kwocie 4500 zł. — ct.

We Lwowie dnia 22. lutego 1876. r.

Przewodniczący


Oktaw Pietruski w. r.

Członek Wydziału krajowego.

Sprawozdawca

Maciej Zenon Serwatowski w. r.

Członek Wydziału krajowego.

L. porz.	Liczba rubryki budżetu	Dochody 1875. r.	Należytosć						Uiszczenie		Pozosta- lość osta- teczna	
			zaległa		bieżąca		razem		zł.	ct.	zł.	ct.
			zł.	ct.	zł.	ct.	zł.	ct.				
1		Wedle uchwały Wys. Sejmu z dnia 11. maja 1875. przeniesiono na rok 1875. kredytu niewyczerpanego w okrągłej kwocie 60.806 zł. a dokładniej	60 805	89	—	—	60.805	89				
2		W porównaniu z obok wykazaną pod poz. 17 sumą wydatków					51.970	67 $\frac{1}{2}$				
3		Pozostaje z końcem grudnia 1875. niewyczerpanego kredytu na którym ciąży wykazana w wydatkach pod poz. 9 należytosć bierna w kwocie					8.835	21 $\frac{1}{2}$				
		14.970 zł. 59 ct.										
4		Z porównania 8835 „ 21 $\frac{1}{2}$ ” Okazuje się brak 6135 zł. 37 $\frac{1}{2}$ ct.										
		U w a g a										
5		Od gminy miasta Lwowa wpłynęło w r. 1875. tytułem drugiej raty zwrotów kosztów leczenia kwota										
		12.293 zł. 80 ct.										
6		do tego:										
7		wpłyniona w r. 1874. . . 12.293 zł. 80 ct.										
8		Razem . . . 24 587 zł. 60 ct.										
9		Należytosć wynosiła ogółem 61.469 zł. 11 ct. pozostaje przeto										
10		wzaległ. reszta 36.881 „ 51 ct. z której wpłynię										
		w r. 1876. . . 12.293 „ 80 ct.										
		Sumaryczne zestawienie.										
11		Wyczerpany w r. 1874. kredyt	—	—	—	—	18.117	11				
12		Przyzwolony na r. 1875. kredyt	—	—	—	—	60 805	89				
												
		Uchwalony kredyt ogólny					78.923	—				

