

We Lwowie, dnia 22. grudnia 1911.

Alleg 945

Sprawozdanie

Wydziału krajowego o postępnę budowy zakładu dla umysłowo
i nerwowo chorych w Kobierzynie.

Wysoki Sejmie!

W myśl sprawozdania z dnia 30. sierpnia 1910 LW. 101981 w którym Wydział krajowy przedstawił szczegółowy program budowy zakładu kobierzyńskiego podjęto w ciągu r. 1910/11 we wszystkich działach budowy czynności zmierzające do urzeczywistnienia tego programu.

Zaraz jednak na wstępie robót napotkano na znaczne trudności techniczne wywołane geologicznymi właściwościami terenu na co jeszcze przed nabyciem gruntu Wydział krajowy zwracał uwagę Wys. Sejmowi. Okazało się, iż grunt budowlany w Kobierzynie stanowią w znacznej części bądźto grube pokłady twardych iłów i gipsów, bądźteż warstwy piasku nasycone wodą (mąda) wskutek czego roboty przy wykopach ziemnych pod budynki, kanały i wodociągi prowadzić musiano ze znacznym nakładem pracy i kosztów.

Ponadto nie znaleziono wbrew oczekiwaniu na terenie kobierzyńskim, ani w jego sąsiedztwie niezbędnej dla budowy wody, którą przedsiębiorca był zmuszony doprowadzić rurociągiem z Wisły, odległej o przeszło 4 km. od terenu budowlanego.

Trudności te oprócz podrożenia budowy wpłynęły przede wszystkim na opóźnienie robót budowlanych, wskutek czego ostateczny termin zupełnego wykończenia i oddania wszystkich budynków do użytku oznaczony programem robót na dzień 1. lipca 1913 będzie prawdopodobnie opóźniony o kilka miesięcy.

Obecny stan robót w dziale budowlanym przedstawia się następująco.

Z ogólnej liczby 44. obiektów nie rozpoczęto dotychczas budowy czterech tj. kuchni, pralni, kaplicy i domu przedpogrzebowego. Natomiast 22 budynków wyprowadzono już pod dach, około reszty są roboty budowlane w toku.

W dziale robót kanalizacyjnych wykonano w ciągu ubiegłego roku wszystkie kanały użytkowe z wyjątkiem krótkiego ciągu do oczyszczalni biologicznej i połączenia jej odpływu z kanałem deszczowym.

Nadto wykończono wszystkie główne kanały deszczowe oprócz zbiorczego kanału prowadzącego do Sidzinki, oraz zbudowano cały kanał przechodowy.

Zewnętrzny rurociąg wodociągowy ułożono w całości; z wyjątkiem ciągu do trupiarni i odnogi do wieży wodnej.

Z robót melioracyjnych wykonano drenowanie pola „za gościńcem“, na przestrzeni 9 ha 64 a, obecnie zaś drekuje się pola między nowym a starym folwarkiem. W tym dziale pozostają do wykonania: kanały deszczowe dookoła budynków, drenowanie sadu systemem Rerolle'a, budowa oczyszczalni biologicznej, rów odpływowy do Sidzinki, wykończenie rowu odpływowego do Skotniczanki oraz roboty melioracyjne w sąsiednich gminach.

W dziale urządzeń mechanicznych wypracował przedsiębiorca szczegółowe plany i kosztorysy centralnego ogrzewania i wentylacji. Roboty instalacyjne rozpoczną się z wiosną przyszłego roku.

W dziale robót komunikacyjnych, podjęto prace wstępne pod budowę toru dowozowego. Przeprowadzono czynności komisyjne, uzyskano konsens na budowę i orzeczenia na wywłaszczenie gruntów, które już sądownie oszacowano. Zabezpieczono dostawę szyn, zwrotnic, progów i podkładów; właściwa budowa zaś będzie oddana w przedsiębiorstwo najprawdopodobniej z początkiem r. 1912, tak aby ją można ukończyć w lipcu tegoż roku.

Na częściowe pokrycie wydatków z budową złączonych zaciągnął Wydział krajowy z przyznanego przez Wys. Sejm ogólnego kredytu 7.068.000 kor. w r. 1911 drugą pożyczkę w Banku krajowym w 4^{1/2}% obligacjach komunalnych III. emisji w kwocie 2.000.000 koron tak, że do chwili obecnej zrealizował z przyznanego kredytu 4.000.000 koron.

Zamykając niniejsze sprawozdanie, Wydział krajowy wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Sejm przyjmuje sprawozdanie Wydziału krajowego o postępie budowy zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie do wiadomości.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomerji wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

Marszałek krajowy:

Badeni w. r.

Sprawozdawca:

Dr. Szymon Bernadzikowski w. r.

Członek Wydziału krajowego.