

Aleg 1216

Sprawozdanie

Komisji sanitarnej o sprawozdaniu Wydziału krajowego dotyczącem budowy zakładu dla umysłowo chorych w Kobierzynie.

Wysoki Sejmie!

Po myśli uchwały Wysokiego Sejmu z 12. października 1907 przedkłada Wydział krajowy sprawozdanie o postępie sprawy budowy zakładu dla obłąkanych w Kobierzynie, z którego się okazuje, co następuje:

1. Zakupiono grunt o łącznej powierzchni 104 morgów za kwotę 197.000 Kor., pierwotnie obszar do zakupu proponowany wynosił tylko 88 morgów, gdy jednak, jak to już Wydział krajowy w swem sprawozdaniu z 27. września 1907 l. 96161 zaznaczył, obszar ten ze względu na to, że był rozdzielony na kilka kompleksów, że część jego odgraniczona przez władze wojskowe linią strzału fortyfikacji krakowskich nie mogłaby być użyta pod budowlę, że wreszcie chodziło o jak najkorzystniejsze rozłożenie budynków już teraz projektowanych, jak również i w przyszłości z chwilą rozszerzenia zakładu z 500 na 800 łóżek powstać mających, uzupełniono pierwotnie do nabycia przeznaczony teren przez dokupno gruntów włościańskich od strony zachodniej celem lepszego rozłożenia budynków, od strony wschodniej zaś celem uzyskania większego obszaru dla gospodarstwa.

W ten sposób stworzono obszar, na którym, jak się z planu sytuacyjnego przekonano, cały zakład dogodnie i odpowiednio będzie pomieszczony. Pozostała jednak jeszcze przy głównym wjeździe do zakładu od strony północno-wschodniej zagroda włościańska o przestrzeni około 2 morgów, co do nabycia której Wydział krajowy nie powziął jeszcze ostatecznej decyzji.

Komisja sanitarna podzielając w zupełności motyw, którymi się Wydział krajowy przy zakupie dodatkowych przestrzeni kierował, sądzi zgodnie z zapatrywaniem objawionem przez Komitet budowy, że ze względu na zapobieżenie możliwości powstania w najbliższym sąsiedztwie głównego wjazdu do zakładu budynków, które w pobliżu takiego zakładu nie powinny istnieć i ze względu na to, by poza drogą wjazdową znajdowała się jeszcze przestrzeń własnego gruntu, nabycie tej

około 2 morgów wynoszącej przestrzeni chociażby nawet z pewnemi ofiarami materialnemi jest wskazane.

2. Celem zapewnienia zakładowi poboru wody w dostatecznej ilości z wodociągu krakowskiego, który to wzgląd był jednym z motywów przemawiających za zbudowaniem Zakładu w Kobierzynie, przeprowadził Wydział krajowy rokowania z gminą miasta Krakowa, których rezultat jest o tyle pomyślny, że gmina miasta obowiązuje się wybudować własnym kosztem wodociąg do Kobierzyna, doprowadzić wodę na wysokość 20 metrów ponad teren we wskazanem miejscu w ilości 250 do 500 m. sześć. dziennie po cenie unormowanej odnoszącej się jednak tylko do ilości 250 m. sześć. na dobę. — Co do ceny za większą ilość wody zachodzą jeszcze nieznaczne różnice między zarządem wodociągu krakowskiego a Wydziałem krajowym.

Ze względu na okoliczność, że woda będzie potrzebną już podczas budowy że jakkolwiek na ten cel nie ma być dostarczaną wodą wodociągowa. Zarząd wodociągu jednak skłonny jest dostarczyć potrzebną w tym celu wodę z Wisły, może to zaś uczynić tylko wtedy, gdy będzie miał założony rurociąg dla wodociągu definitywnego, należałoby toczące się jeszcze rokowania z gminą miasta Krakowa jak najrychlej ukończyć. Komisya sanitarna rozpatrując sprawę rokowań dotychczas przeprowadzonych z gminą miasta Krakowa w sprawie dostarczenia wody, nie dopatrzyła się jednak powodu do uwagi zamieszczonej w sprawozdaniu Wydziału krajowego o słabszem uwzględnianiu przez gminę miasta Krakowa korzyści wypływających z usytuowania zskładów w Kobierzynie.

3. W wykonaniu uchwały Wys. Sejmu zamianował Wydział krajowy Dyrektora zakładu, by tenże już przy ustaleniu ostatecznem programu i opracowaniu projektu szczegółowych planów budowy, kosztorysów budowy i zarządzeń mógł współdziałać a następnie wysłał go za granicę.

Tenże zwiedził 33 zakładów w Szwajcaryi, Niemczech, Holandyi, zebrał obfity materiał doświadczeń poczynionych przez nowożytnie zakłady w dziedzinie metod rozmieszczenia, pielęgnowania i leczenia chorych, w sposobie ich zajęcia w zastowaniu urządzeń i w ogóle organizacji całego życia szpitalnego.

Nadto powołał Wydział krajowy do współdziałania pod przewodnictwem p. Szefa Departamentu Komitet budowy składający się z sił fachowych technicznych i lekarskich i z pomocą tego Komitetu ustalił ostateczne zasady i program przyszłego zakładu, na podstawie którego biuro techniczne opracowało sytuację i szkice powstać mających budynków. Przy ustaleniu programu okazała się potrzeba częściowego odstąpienia od zasad zawartych w sprawozdaniu z 8. stycznia 1907 l. 13581 i poczynienia zmian dotyczących budynków pierwotnie projektowanych lub też zaprojektowania budynków pierwotnym programem zupełnie nie objętych.

Sprawozdanie Wydziału krajowego wykazuje szczegółowo te zmiany, z których najważniejsze są:

- a) rozszerzenie pawilonu dla chorób zakaźnych z 8 na 16 łóżek,
- b) budowa osobnego pawilonu dla 34 chorych jaglicowych i chorób skórnych,
- c) budowa 2 domów dla pielęgniarzy żonatych,
- d) budowa osobnego budynku dla zabaw, który zarazem będzie mieścił lokale potrzebne na odbywanie kursów pielęgniarskich i ochronkę dla dzieci służby zakładowej i t. p

Na podstawie ustalonych szkiców opracowuje biuro techniczne szczegółowe plany, a prace te postąpiły o tyle, że do końca bieżącego roku plany wszystkich budynków będą ukończone, do wiosny zaś roku przyszłego będą zestawione szczegółowe kosztorysy i będzie można przystąpić do budowy.

Nadmienić tu należy, że niektóre roboty jak budowę drogi już w roku bieżącym rozpoczęto.

Komisya sanitarna rozpatrzyła powody przytoczone w sprawozdaniu Wydziału krajowego dotyczące zmian w ustaleniu programu, a uznając ich słusność, zgadza się na nie w zupełności.

Gdy dotychczasowy przebieg sprawy wskazuje, że Wydział krajowy oceniając należycie doniosłość sprawy, postępuje celowo, z potrzebną ostrożnością, a przytem z spiechem pożądanym, by zakład tak potrzebny mógł jak najprędzej powstać, Komisya sanitarna wnosi:

Wysoki Sejm raczy uchwalić:

Sejm przyjmuje sprawozdanie Wydziału krajowego o budowę zakładu dla umysłowo chorych w Kobierzynie i przedstawiony w niem program robót budowlanych do wiadomości.

Przewodniczący
Gotuchowski.

Sprawozdawca:
Sare.

